

Дата, время	Кто подал заявку	Планов. Внепл.	Отключаемый объект, цель отключения	Планируемое время		Согласование заявки, разрешение руководства	Время	
				Откл.	Вкл.		Откл.	Включ.
03.02.2014	Асанов Р.Р.	План.	КТП-0425 ВЛ-0,4кВ фид.Криворотова, фид.Кузнецова. Перераспределение нагрузки	04.02.14 10:00	04.02.14 16:00		04.02.14 09:20	04.02.14 15:30
10.02.2014	Шакиров Р.А.	План.	ТП-0423 РУ-6кВ ремонт ВН на тр-р.	11.02.14 13:45	11.02.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	11.02.14 13:20	11.02.14 15:00
14.02.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-0,4кВ ф.Чкалова с КТП- 0926. Текущий ремонт по ул.Горная нечетная	17.02.14 09:30	18.02.14 16:30	Работу разрешить Косолапов А.В.	17.02.14	
17.02.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Обесточить каб. ф.№6 п/ст. «Монтажная» на ТП-2102 для замены концевой муфты	18.02.14 9:00	18.02.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	18.02.14 08:55	18.02.14 13:30
18.02.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-2504 РУ-0,4кВ протяжка шинного моста РУ-0,4кВ	19.02.14 09:30	19.02.14 11:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	19.02.14 09:20	19.02.14 10:30
20.02.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛЗ-0,4кВ ф.Мостовая с КТП-5110 и ф.Школьный с ТП-5309. Монтаж опор для разделения нагрузок. Перевод домов Тракторная 21.21а,21б на Мостовую	21.02.14 09:30	21.02.14 16:30	Работу разрешить Косолапов А.В.	21.02.14 09:30	21.02.14 15:00
20.02.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Дзержинского 3 с ТП-1801 замена концевой муфты	21.02.14 09:30	21.02.14 10:30		21.02.14 09:30	21.02.14 10:30