

Дата, время	Кто подал заявку	Планов. Внепл.	Отключаемый объект, цель отключения	Планируемое время		Согласование заявки, разрешение руководства	Время	
				Откл.	Вкл.		Откл.	Включ.
04.06.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-1207 ремонт трансформатора	05.06.14 13:40	05.06.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	05.06.14 10:40	05.06.14 16:00
05.06.2014	Асанов Р.Р.	План.	Ф.№.4 «КНС-14» ВЛ-6кВ Соединение шлейфов на КТП-2605	06.06.14 14:00	06.06.14 15:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	09.06.14 13:30	09.06.14 14:55
05.06.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№4 «Ташкиново» Ревизия РЛНД РО-401 на КТП- 6981	06.06.14 10:10	06.06.14 11:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	06.06.14 11:00	06.06.14 11:20
05.06.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ Монтаж СИП 1х70 Без подключения	06.06.14 09:30	06.06.14 16:30	Работу разрешить Косолапов А.В.		
05.06.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	КЛ-6кВ от РП-6 до ТП- 2910 высоковольтные испытания	06.06.14 09:00	06.06.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.		
09.06.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-8010, 8011 Текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр-р	10.06.14 09:00	10.06.14 11:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	11.06.14 08:30	11.06.14 09:40
09.06.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-0,4кВ ф.ул.Ленина с КТП-403. Перенос опоры по заявлению Ленина б. Возле пожарной части	10.06.14 13:30	10.06.14 16:30	Работу разрешить Косолапов А.В.	10.06.14 13:25	10.06.14 16:30
10.06.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-0,4кВ ф.Ленина с КТП-403 Перенос опоры по заявлению	10.06.14 13:00	10.06.14 14:30	Работу разрешить Косолапов А.В.	10.06.14 13:25	10.06.14 16:30
10.06.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-0,4кВ ф.Новоселов с ТП-1402 Перенос опоры по заявлению	10.06.14 14:30	10.06.14 16:30	Работу разрешить Косолапов А.В.	10.06.14 13:20	11.06.14 15:30
11.06.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-0,4кВ ф.Садовая с КТП-1218 Монтаж	11.06.14 14:30	11.06.14 16:30	Работу разрешить Косолапов А.В.	11.06.14 13:20	11.06.14 15:30

			демонтаж опор					
16.06.2014	Шакиров Р.А.	План.	ТП-5309 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ров	17.06.14 09:00	17.06.14 11:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	17.06.14 14:30	17.06.14 16:10
16.06.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№27 «Уразаево» Отпайка на ТП-11002. Демонтаж ВЛ для Социального дома	16.06.14 09:30	20.06.14 16:30	Работу разрешить Косолапов А.В.	16.06.14 09:15	
16.06.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-0,4кВ ф.Степная с КТП-5126 Демонтаж ВЛ, монтаж СИП по Контрольному письму, администрация города	16.06.14 09:30	20.06.14 16:30	Работу разрешить Косолапов А.В.	16.06.14 09:25	
16.06.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Испытания КЛ-6кВ от ТП- 2806 до ТП-2807	16.06.14 09:00	16.06.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	16.06.14 09:20	16.06.14 13:30
16.06.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Испытания КЛ-6кВ от ТП- 2102 до ВЛ-6кВ ф.№6 «Монтажная»	16.06.14 13:00	16.06.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	16.06.14 13:45	16.06.14 15:30
17.06.2014	Асанов Р.Р.	План.	КТП СНТ «Дубники» Монтаж СИПа	17.06.14 10:00	18.06.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	17.06.14 09:11	18.06.14 13:00
17.06.2014	Шакиров Р.А.	План.	РП-1 РУ-6кВ Ремонт ВВ	18.08.14 09:00	18.06.14 11:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	18.06.14 08:50	18.06.14 10:00
17.06.2014	Шакиров Р.А.	План.	ТП-2808 Замена тр-ра №2 на 400кВА	18.06.14 09:00	18.06.14 12:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	18.06.14 08:45	
17.06.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Монтаж соединительной муфты на каб.6кВ от ТП- 509 до ТП-513	17.06.14 09:00	18.06.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	18.06.14 08:35	18.06.14 15:45
18.06.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	КТП-13001 обесточить для заводки 2х кабелей 6кВ	19.06.14 10:00 14:00	19.06.14 12:00 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.		
19.06.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-5126 РУ-0,4кВ Ремонт рубильника ф.Степная	19.06.14 13:40	19.06.14 14:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	19.06.14 13:20	19.06.14 14:05
20.06.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Монтаж концевых муфт и	23.06.14	23.06.14	Работу разрешить	28.04.14	28.04.14

			подъем на опору ВЛ-6кВ с КТП-13001 п/ст. «Касево»	09:00	16:00	Косолапов А.В.	09:00	13:00
23.06.2014	Шакиров Р.А.	План.	ТП-2808 РУ-0,4кВ секц.№2 монтаж шинного моста	24.06.14 09:00	24.06.14 11:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	24.06.14 08:45	24.06.14 11:00
23.06.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-13001 РУ-0,4кВ монтаж блок рубильника – 4шт.	24.06.14 09:00	24.06.14 15:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	24.06.14 08:50	24.06.14 14:50
23.06.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№13 «Касево». Демонтаж ВЛ и монтаж СИП отпайка на КТП-13001	25.06.14 09:00 14:30	25.06.14 10:00 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	24.06.14 08:40	24.06.14 16:45
23.06.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Подъем концевой муфты на опору ВЛ-6кВ отпайки ф.№27 «Уразаево» с БКТП-0925	23.06.14 13:00	23.06.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	23.06.14 13:40	23.06.14 15:45
24.06.2014	Шакиров Р.А.	План.	ТП-903 РУ-0,4кВ Замена рубильника ф.Полушка	25.06.14 09:00	25.06.14 11:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	25.06.14 08:50	25.06.14 11:00
24.06.2014	Шакиров Р.А.	План.	РП-3 РУ-6кВ секц.№1 Демонтаж МВ, монтаж ВВ	25.06.14 09:00	11.07.14 17:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	25.06.14 09:20	