

Дата, время	Кто подал заявку	Планов. Внепл.	Отключаемый объект, цель отключения	Планируемое время		Согласование заявки, разрешение руководства	Время	
				Откл.	Вкл.		Откл.	Включ.
01.07.2014	Асанов Р.Р.	План.	Ф.№8 «Ташкиново» Разрыв шлейфов на 65 опоре. Чистка трассы	01.07.14 09:30	01.07.14 16:30	Работу разрешить Косолапов А.В.	02.07.14 09:45	
01.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-8010 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр-р	02.07.14 09:00	02.07.14 12:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	02.07.14 09:20	02.07.14 11:00
01.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-15001 Ремонт ВН ф.№4 «Касево»	02.07.14 09:00	02.07.14 11:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	02.07.14 09:10	03.07.14 10:55
01.07.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№4 «Касево». Ревизия РЛНД РО-15002 на КТП-15001	02.07.14 09:00	02.07.14 11:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	02.07.14 09:10	02.07.14 11:15
02.07.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№11 «Монтажная» Работы согласно ППР	03.07.14 14:00	03.07.14 16:30	Работу разрешить Косолапов А.В.	03.07.14 13:45	03.07.14 15:30
03.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-1320 Ревизия оборудования РУ-6/0,4кВ тр-ры	03.07.14 13:30	03.07.14 17:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	03.07.14 13:50	03.07.14 15:25
07.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	ТП-0201 РУ-0,4кВ секц.№2 монтаж шинного моста ЩО-70	08.07.14 09:00	08.07.14 13:00	Работу разрешить Косолапов А.В.		
07.07.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	КЛ-6кВ от РП-14 до ТП- 0413 отключить для восстановления изоляции	08.07.14 09:00	08.07.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	08.07.14 13:30	08.07.14 16:20
08.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	ТП-0201 РУ-0,4кВ секц.№2 Соединение ЩО- 70 с шинным мостом	09.07.14 09:00	09.07.14 12:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	09.07.14 13:30	09.07.14 15:35
08.07.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-0,4кВ ф.пр.Комсомольский с КТП-8009. Перенос опоры	08.07.14 09:30	08.07.14 12:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	08.07.14 08:55	

			по заявлению					
08.07.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-0,4кВ ф.ул.Советская с КТП-812 и ВЛ-0,4кВ ф.Спутника с КТП-810. Перевод нагрузки	08.07.14 09:30	11.07.14 16:30	Работу разрешить Косолапов А.В.	08.07.14 09:05	14.07.14 16:00
08.07.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Высоковольтные испытания КЛ-6кВ от РП-14 до ТП-0413	08.07.14 13:00	08.07.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	08.07.14 13:30	
09.07.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№11 «Монтажная» Работы согласно ППР, без У. ТП-311, КТП-325, КТП-2621	10.07.14 09:30	10.07.14 11:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	10.07.14 09:00	10.07.14 11:25
09.07.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№32 «Монтажная» Работы согласно ППР без У. ТП-310	10.07.14 10:00 15:00	10.07.14 11:00 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	10.07.14 09:10	10.07.14 16:10
09.07.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Высоковольтные испытания КЛ-6кВ от ТП-605 до ТП-607	09.07.14 09:00	10.07.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	09.07.14 09:05	
09.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	ТП-0424 РУ-0,4кВ Ремонт рубильника ф.ул.Новая	10.07.14 09:00	10.07.14 11:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	10.07.14 09:00	10.07.14 11:20
14.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-4701 замена тр-ра 250кВА	15.07.14 09:00	15.07.14 12:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	15.07.14 08:45	15.07.14 10:35
14.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-0222 замена тр-ра 250 кВА	15.07.14 13:00	15.07.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	15.07.14 13:20	15.07.14 16:00
14.07.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№8 «Ташкиново» очистка ВЛ в охранной зоне	15.07.14 09:30	18.07.14 16:30	Работу разрешить Косолапов А.В.	15.07.14 08:50	
15.07.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Откопка места повреждения КЛ-6кВ от ТП-605 до ТП-607, монтаж муфт	15.07.14 09:00	20.07.14 16:00	Работу разрешить Гарифуллин И.И.	15.07.14 08:35	

15.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	РП-5 Т-1 замена тр-ра	16.07.14 09:00	16.07.14 12:00	Работу разрешить Гарифуллин И.И.		
15.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	ТП-2601 Т-1 замена тр-ра	16.07.14 13:00	16.07.14 16:00	Работу разрешить Гарифуллин И.И.	16.07.14 13:30	16.07.14 15:30
16.07.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-0,4кВ ф.Сельский ТП-0123 Правка опор	17.07.14	17.07.14	Работу разрешить Миногин А.М.	17.07.14 08:55	17.07.14 11:00
16.07.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№47 «Искож» ревизия РС-1706	18.07.14 14:00	18.07.14 16:00	Работу разрешить Миногин А.М.	18.07.14 13:45	18.07.14 15:05
16.07.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№24 «Монтажная» ревизия РО-1726	18.07.14 17:00	18.07.14 18:00	Работу разрешить Миногин А.М.	18.07.14 16:45	18.07.14 17:50
16.07.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Устранение коронирования кабеля 6кВ ф.№51 «Искож» и его высоковольтные испытания	16.07.14 13:00	16.07.14 16:00	Работу разрешить Миногин А.М.	16.07.14 13:45	16.07.14 16:30
17.07.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Замена концевых муфт на КЛ-6кВ от РП-6 яч.№4 до ТП-2904	17.07.14 09:00	17.07.14 16:00	Работу разрешить Миногин А.М.		
18.07.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Монтаж концевой муфты на каб.6кВ от РП-4 яч.№6 до РС-1110, подъем ее на опору	18.07.14 13:00	18.07.14 16:00	Работу разрешить Миногин А.М.	18.07.14 14:00	
21.07.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-0,4кВ ф.Первомайская с КТП-0720 Демонтаж и монтаж опоры по адресу 66. Заявление	22.07.14 09:30	22.07.14 12:00	Работу разрешить Миногин А.М.	22.07.14 08:50	22.07.14 13:40
22.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-811 замена тр-ра с отключением отпайки на КТП-811	23.07.14 09:30	23.07.14 12:00	Работу разрешить Миногин А.М.	23.07.14 08:35	23.07.14 11:20
22.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	ТП-2908 Т-2 Замена тр-ра	23.07.14 14:00	23.07.14 17:00	Работу разрешить Миногин А.М.	23.07.14 13:40	
22.07.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№8	23.07.14	23.07.14	Работу разрешить	23.07.14	23.07.14

			«Ташкиново» Соединение шлейфов на опоре №66	09:30	12:00	Миногин А.М.	09:05	13:20
24.07.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№32 «Монтажная» ревизия РС-1111	25.07.14 15:00	25.07.14 17:00	Работу разрешить Миногин А.М.	25.07.14 15:12	25.07.14 16:50
24.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-5106 Доливка масла в тр-р с отключением ЛР	25.07.14 09:00	25.07.14 09:40	Работу разрешить Миногин А.М.	25.07.14 08:37	25.07.14 09:00
24.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-9005 ремонт тр-ра	25.07.14 09:00	25.07.14 10:00	Работу разрешить Миногин А.М.	25.07.14 09:00	25.07.14 10:30
24.07.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Монтаж муфт на КЛ-6кВ от ТП-311 до ВЛ-6кВ ф.№32 «Монтажная», подъем на опору концевой муфты	24.07.14 13:00	25.07.14 16:00	Работу разрешить Миногин А.М.	25.07.14 13:00	25.07.14 16:50
25.07.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	КЛ-6кВ №2 от ТП-311 до ВЛ-6кВ ф.№32 «Монтажная» испытания, прожиг, поиск места повреждения, откопка, монтаж муфт.	25.07.14 09:00	31.07.14 16:00	Работу разрешить Миногин А.М.	25.07.14 08:45	25.07.14 16:50
29.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	ТП-1713 РУ-6кВ секц.№2 Ремонт оборудования	29.07.14 09:00	29.07.14 17:00	Работу разрешить Миногин А.М.	29.07.14 08:45	29.07.14 15:20
29.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	ТП-1713 Текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр-р №1,2	30.07.14 09:00	30.07.14 12:00	Работу разрешить Миногин А.М.	30.07.14 14:00	30.07.14 16:15
30.07.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№24 «Михайловка» Текущий ремонт оборудования	31.07.14 09:00	31.07.14 12:00	Работу разрешить Миногин А.М.		
30.07.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-5114 РУ-0,4кВ Монтаж рубильника	31.07.14 13:00	31.07.14 16:00			