

Дата, время	Кто подал заявку	Планов. Внепл.	Отключаемый объект, цель отключения	Планируемое время		Согласование заявки, разрешение руководства	Время	
				Откл.	Вкл.		Откл.	Включ.
02.09.2014	Шакиров Р.А.	План.	РП-3 РУ-6кВ 2 секц. шин Демонтаж МВ, Монтаж ВВ	03.09.14 09:00	18.09.14 17:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	04.09.14 09:00	
02.09.2014	Шакиров Р.А.	План.	ТП-2103 Текущий ремонт РУ-0,4кВ тр-ры	03.09.14 13:00	03.09.14 15:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	03.09.14 12:30	03.09.14 14:30
03.09.2014	Шакиров Р.А.	План.	ТП-502 РУ-0,4кВ Монтаж ЩО-70	04.09.14 13:30	04.09.14 17:00	Работу разрешить Косолапов А.В.		
03.09.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№9 «Касеев», Монтаж нового РЛНД РС- 908	03.09.14 14:00	03.09.14 16:50	Работу разрешить Косолапов А.В.	03.09.14 13:30	03.09.14 15:00
03.09.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Замена концевой муфты на опоре ф.№17 «Нефтекамск» с КТП-1536	03.09.14 14:00	03.09.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	03.09.14 13:45	03.09.14 16:30
05.09.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-0222 ремонт ВН с КТП-0123	08.09.14 09:00	08.09.14 11:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	08.09.14 09:00	08.09.14 10:15
09.09.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№17 «Нефтекамск» Монтаж РО на головной опоре	10.09.14 14:00	10.09.14 16:30	Работу разрешить Гарифуллин И.И.	10.09.14 14:00	10.09.14 15:55
09.09.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Ф.№11 «Уразаево» разрезание КЛ-6кВ для заводки в новое ТП	10.09.14 09:00	10.09.14 16:00	Работу разрешить Хайруллин Ш.Ф.	10.09.14	10.09.14 13:15
10.09.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Перезаводка КЛ-0,4кВ и 6кВ на КТП-0323 в ТП- 0623	11.09.14 09:00	12.09.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	12.09.14 08:50	12.09.14 16:10
10.09.2014	Асанов Р.Р.	План.	Монтаж 2х РЛНД на ВЛ- 6кВ ф.№3 и ф.№4 «Касеево». ВЛ без напряжения. Крымсареево	12.09.14 09:00	12.09.14 16:30	Работу разрешить Косолапов А.В.		

10.09.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-0,4кВ ф.Школьников с ТП-5309. Монтаж опор	12.09.14 09:00	12.09.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.		
10.09.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№11 «Уразаево» Демонтаж отпайка на КТП-0323	15.09.14 09:00	15.09.14 16:00	Работу разрешить Косолапов А.В.	15.09.14 08:45	
16.09.2014	Шакиров Р.А.	План.	КТП-2605 замена тр-ра	17.09.14 09:00	17.09.14 12:00	Работу разрешить Миногин А.М.	17.09.14 09:00	17.09.14 11:01
16.09.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Подключение резервного кабеля 6кВ в ТП-323 и КТП-326 в параллель	17.09.14 14:00	17.09.14 15:00	Работу разрешить Миногин А.М.	17.09.14 14:20	17.09.14 15:00
16.09.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	Ремонт кабеля 6кВ от ТП-1102 до БКТП-0925	17.09.14 09:00	18.09.14 16:00	Работу разрешить Миногин А.М.	17.09.14 09:00	
23.09.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛЗ-0,4кВ ф.Крутая с КТП-5111. Правка опор	24.09.14 09:00	24.09.14 16:00	Работу разрешить Миногин А.М.	24.09.14 09:30	24.09.14 16:00
25.09.2014	Шайхилисламов Д.Х.	План.	ф.№17 «Нефтекамск» наращивание кабелей с 1ой опоры до второй	27.09.14 09:00	27.09.14 15:00	Работу разрешить Хайруллин Ш.Ф.	27.09.14 09:00	27.09.14 12:00
26.09.2014	Асанов Р.Р.	План.	ВЛ-6кВ ф.№17 «Нефтекамск». Соединение шлейфов. Демонтаж ВЛ одного пролета	27.09.14 09:00	27.09.14 11:00	Работу разрешить Миногин А.М.	27.09.14 09:00	27.09.14 12:00